



**F.E.I.P. di Vincenzo Penna sas - Via Mezzetti 33/35 74121 TARANTO -
P.Iva 02620020731 - Tel. 0997365634 - Fax 0997362232 - email:
feiptaranto@libero.it**

**Spett
COMUNE DI TARANTO
CODICE IMMOBILE N° 06
Scuola Media A. VOLTA Via Venezia**

**CERTIFICATO VERIFICA E MANUTENZIONE SALA DI POMPAGGIO
ANTINCENDIO**

VERIFICHE per la funzionalità / NORMA UNI 10779 - UNI EN 673	Controllo ESITO
1.esame generale delle apparecchiature allo scopo di verificarne lo stato apparente di tutti i componenti;	X
2.rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento di eventuali segnalatori di allarme;	X
3.prove di tenuta di tutte le valvole;	X
4.controllo della posizione di completa apertura delle valvole di intercettazione e relativa chiusura;	X
5.verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di accumulo o disgiunzione, del livello e delle condizioni dell'acqua all'interno di essi;	//
6.prova di funzionamento degli indicatori di livello, dei rinalzi o reintegri e delle loro valvole a galleggiante e delle apparecchiature ausiliarie;	X
7.verifica del livello e prova di funzionamento del rinalzo, dei dispositivi di controllo ed eventuali regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di pompe installate soprabattente;	X
8.prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe;	X
9.prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l'arresto;	X
10.controllo del pressostato relativo a ciascuna pompa;	X
11.controllo del dispositivo automatico che aziona il segnale di allarme acustico e luminoso dove presente;	X
12.controllo del quadro elettrico di comando relativo a ciascuna pompa; in particolare il controllo riguarda : l'amperometro, il voltmetro (per ciascuna fase), spia gialla di assenza corrente, selettore, pulsanti di marcia e di arresto con relative spie;	X
13.verifica dell'olio lubrificante del motore, quello del carburante e quello dell'elettrolita nelle batterie di avviamento e di alimentazione delle motopompe - rabbocchi livelli ;	X
14.compilazione scheda tecnica dettagliata (CONSISTENZA) di tutta la componentistica facente parte dell'impianto e compilazione del Registro Antincendio in sede ;	

ESITO POSITIVO FUNZIONALE ☒ X abbiamo effettuato in data odierna la revisione semestrale con i controlli sopra riportati

**NOTE : PROBLEMI MOTOPOMPA QUADRO ELETTRICO OLTRE BATTERIA 50 Ah E
CENTRALINA**

Azioni correttive : 2 BATTERIE - QUADRO ELETTRICO MP - Rabbocco gasolio effettuato - smontaggio e controllo su banco pilotina

Emissione Certificato NOVEMBRE 2020	Prossima scadenza controllo MAGGIO 2021	- FEIP sas - IL TECNICO X Vincenzo PENNA admin
--	--	--